

Raport bieżący Nr 170/2013

Data sporządzenia: 26.11.2013

Skrócona nazwa Emitenta:

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Odstąpienie od umowy przez kontrahenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej - Informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 („**Spółka**”) informuje, że w dniu 25 listopada 2013 roku otrzymała od spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu („**Zamawiający**”) oświadczenie o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane polegające na zrealizowaniu zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu – Etap I” nr 2011/99 z dnia 24 sierpnia 2011 roku („**Umowa**”) wraz z wezwaniem do zapłaty. O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku.

Jako przyczynę odstąpienia Zamawiający wskazał m.in. zawinione opóźnienia Spółki. Zamawiający wezwał również Spółkę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj. kwoty 18.504.557,40 złotych.

W odniesieniu do powyższego odstąpienia przez Zamawiającego oraz w odniesieniu do realizacji Umowy, Zarząd informuje, że Spółka wielokrotnie oraz na bieżąco informowała Zamawiającego o brakach i błędach w dokumentacji projektowej dotyczącej sieci zewnętrznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z harmonogramem. Spółka przekazała również uwagi Zamawiającemu do (i) dokumentacji projektowej w zakresie sieci zewnętrznych, (ii) rozwiązań zawartych w projekcie instalacji oddymiania garażu oraz w (iii) zakresie zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych, które według Spółki były niezgodne z aprobatami technicznymi i uniemożliwiały wykonanie kanałów zgodnie z Umową.

Spółka przekazała również uwagi do rozwiązań zawartych w projekcie drogowym w konsekwencji których Zamawiający zmienił projekt drogowy określony w Umowie, zwracała również uwagę na problemy komunikacyjne oraz zwłokę w kontakcie z inżynierem Umowy oraz Zamawiającym w zakresie akceptacji wniosków materiałowych oraz projektów warsztatowych.

Zamawiający wstrzymał również prace na poziomie +2, co częściowo uniemożliwiło pracę Spółce, a także złożył wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach o odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych, co również doprowadziło do wstrzymania prac w zakresie złożonego wniosku.

Spółka nie wykonała również całego zakresu robót dotyczących instalacji CO z uwagi na wstrzymanie takich prac przez Zamawiającego.

W ocenie Spółki, Zamawiający nie ma podstaw do odstąpienia od Umowy. Spółka będzie obecnie analizować zaistniałą sytuację od strony formalnoprawnej i w efekcie podejmie stosowne działania.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmał – Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego